

Kvalitetssikring

Bilag 1, Anvendte materialer



KALKSANDSTEN

Dato: 01-03-2020

Side 1

Sagsnavn:	
Byggeadresse:	By:
Sagsnr.:	Ordrenr.:
Entreprise/entrepriseafsnit:	
Etape, afsnit, etage, bolig:	
Virksomhedens navn:	Kontrol dato:
Kontaktperson:	Tlf.:
Kontrolomfang:	Ved leverancer og proces udføres kvalitetskontrol.

Kvalitetskontrol: Af indbygget H+H systemløsninger.		Godkendt af: (signatur)
1.	Der er anvendt H+H KS Blokfix/Dünnbettmörtel til oplimning af H+H Kalksandstenprogram.	
2.	Der er anvendt H+H Blokfix i limsamling mellem H+H Kalksandsten og H+H Multipladen.	
3.	Der er anvendt H+H KS Vinterfix til oplimning af H+H Porebetonprogram, i perioder med vedvarende frost, iht. H+H's vejledning.	
4.	Der er anvendt H+H KS Mørtelslæde E150/E240 til limning af liggefuger.	
5.	Der er anvendt H+H KS Limske LF150/LF240 til limning af liggefuger.	
6.	Der er anvendt H+H KS Limske SF150/SF240 til limning af studsfiger.	
7.	H+H Studsfugeankre anvendt til fastgørelse af kalksandstens bagmur, skillevægge og lejlighedsskel mod H+H Porebeton blokprogram.	
8.	H+H Vinkelbeslag anvendt til fastgørelse af Kalksandstens skillevægge mod eksisterende væg.	
9.	Der er anvendt H+H Betonbjælker.	
10.	Der er anvendt Geficell PE Standard 5/100 iht. H+H's vejledninger.	
11.	Der er anvendt H+H Cementbaseret spartelmasse på H+H Kalksandstenprogram.	
12.	Der er anvendt H+H Udfyldningsmørtel på H+H Kalksandstenprogram.	
21.	Evt. bemærkninger:	
Dato:	Virksomhedens KS-ansvarlige:	